

ПРОТОКОЛ
рабочей встречи с представителями бизнес-сообщества
городского округа Лосино-Петровский
от 01 июня 2017 года
по реализации инвестиционного проекта «Строительство трехэтажного
торгового комплекса с цокольным этажом»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель рабочей встречи Сукнов Станислав Константинович	- первый заместитель главы городского округа
Секретарь рабочей встречи: Прохорова Анастасия Алексеевна	- главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Мащенко Елена Алексеевна	- заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Лузина Татьяна Витальевна	- главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Покутнева Наталья Васильевна	- главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Медведев Алексей Викторович	- руководитель проекта ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский Пассаж»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О реализации инвестиционного проекта «Строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным этажом», расположенного по адресу г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, возле котельной №3, уч. №4-А.

1. О выполнении поручений от 14.03.2017г. по результатам рабочей встречи представителей ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский Пассаж» с представителями структурных подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:

Мащенко Е.А. – заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка:

Инвестиционный проект «Строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным этажом», расположенного по адресу г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, возле котельной №3, уч. №4-А, занесен в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (далее – ЕАС ПИП) под реестровым номером 0003753-16.

Плановый объем инвестиций по проекту составляет 600 млн. руб., освоено на 01.06.2017г. – 472 млн. руб.

Плановый срок окончания реализации проекта – декабрь 2017 года.

По второму вопросу:

Медведев А.В. – руководитель проекта ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский Пассаж»:

ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский пассаж» выполнил работы по корректировке проектной документации с целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации. Плановый срок получения заключения государственной экспертизы – 12.06.2017г. – 19.06.2017г. В настоящее время объект капитального строительства законсервирован. Консервация будет действовать до получения разрешения на строительство. Плановый срок получения разрешения на строительство – 19.06.2017г. – 26.06.2017г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2017 года.

В рамках исполнения поручений данных на рабочей встрече 14.03.2017г. копия полученного разрешения на строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным этажом будет направлено в адрес администрации городского округа Лосино-Петровский в срок до 30.06.2017г.

Решили:

1. Информацию о состоянии реализации инвестиционного проекта «Строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным этажом» принять к сведению.
2. Застройщику предоставить в администрацию городского округа Лосино-Петровский новое разрешение на строительство в срок до 30.06.2017г.
3. Отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка после получения от инвестора копии разрешения на строительство внести соответствующие корректировки в ЕАС ПИП.

Председатель

С.К. Сукнов

Секретарь

А.А. Прохорова